

二市一町の工事延長に係る経緯

日付	内容
令和6年8月28日（水）	逗子市事務委託連絡会議、二市一町協議会部会 工期延長申請が提出された。今後協議を進める。
令和6年9月24日（火）	二市一町協議会及び逗子市事務委託連絡会議 工期延長に係る情報共有
令和6年9月30日（月）	クリーンセンター再整備に関する特別委員会 当初の予定通り令和7年2月28日竣工を目指しているが、生ごみ資源化処理施設の躯体工事請負業者が見つからないことから、9月10日以降工事が中断しており、工事再開予定の目途が経たな状況であることを報告
令和6年10月22日（火）	逗子市と事務委託打合せ 躯体業者のあたりがついたこと、正確な工期はまだ共和化工から提示されていないことを報告
令和6年10月30日（水）	二市一町ごみ処理広域協議会作業部会（現状共有）
令和6年11月5日（火）	逗子市との事務委託連絡会議及び二市一町ごみ広域連絡協議会 躯体工事業者が見つかったことから、生ごみ資源化処理施設の工事が再開したこと。 今年度当初予定より約4か月遅れでの工事着手となり、当初示されていた工事期間を考え合わせると2月28日の契約工期に間に合わないために工期延長の見込が示されたことを報告し、町としての今後の対応方針を伝えた。
令和6年11月15日（金）	クリーンセンター再整備特別委員会において、11月5日より工事を再開したこと。 今年度当初予定より約4か月遅れでの工事着手となり、当初示されていた工事期間を考え合わせると2月28日の契約工期に間に合わないこととなり、11月5日に工期

	延長の見込が示されたことを報告した。
令和6年11月18日(月)	逗子市の部長及び課長が来庁し、逗子市が令和7年3月からの生ごみ収集を見送る方針であることの話があった。
令和6年11月22日(金)	葉山町・鎌倉市・逗子市との部課長協議があり、18日の逗子市の方針に対する、二市一町各部長の意向確認がされ、25日の首長会談を踏まえ再度協議することを確認
令和6年11月25日(月)	葉山町長・逗子市長会談により、工期遅延の謝罪、事情説明及び二市一町ごみ広域処理の協議の申出をしたが、協議を断られ、逗子市としては、令和7年3月からの生ごみ収集の見送りすることを表明された。
令和6年11月27日(水)	鎌倉市・逗子市・葉山町ごみ処理広域化検討協議会が開催され、令和6年11月25日の葉山町長・逗子市長会談の結果を報告し共有した。
令和6年11月28日(木)	逗子市の全員協議会で、逗子市は令和7年3月から生ごみ分別を行わないことを報告した。 逗子市に対し、全員協議会での状況確認のための情報提供を依頼した。
令和6年11月29日(金)	再度、逗子市に全員協議会での状況確認のための情報提供依頼
令和6年12月2日(月)	葉山町長、鎌倉市長会談 工期遅延の謝罪、事情説明及び相互協力の協議の申出 二市一町の全体最適のために出来ることは協力する。  逗子市部長、課長と打合せ 全員協議会の質疑内容等について