

令和6年12月25日

葉山町長 山梨崇仁 様

令和6年12月10日付け申入書について

共和化工株式会社関東支店

支店長 高田 真人



標記の件、貴町代理人より指示がありました1. 工事内訳書、2. 実施設計図書、3. 工事工程表、4. 生ごみ資源化処理施設の試運転、性能試験要領書、運用マニュアル及び5. 工期延長申請書（日付blank）を提出します。

弊社は工事着手から現在まで現場に常駐し、懸命に努力を続けてまいりました。今後もこれまで通り、早期完成に向けて一丸となって取り組んで参りますので、何卒宜しくお願い致します。

また、これまで弊社がご説明申し上げた内容に関しては、弊社代理人より貴町代理人にご通知申し上げます。

町長様には上記提出物のうち、工事内訳書の表紙及び1枚目の統括表（当初）、（設計変更）、（物価スライド）の3種類と工期延長申請書を提出致します。その他書類に関しては担当課に提出致しますので、宜しくお願い致します。

工期延長申請書

令和 年 月 日

葉山町長 殿

受注者 所在地 品川区西五反田7-25-19  
名称 共和化工株式会社関東支店  
代表者 支店長 高田 真人  
本件責任者 常務取締役 濱 勝也  
本件担当者 同上  
連絡先 03-3494-1320



次のとおり工期延長を申請します。

工事の名称	葉山町クリーンセンター再整備工事
工事の場所	葉山町堀内2286番地
契約年月日	令和4年2月10日
着手年月日	令和4年2月11日
しゅん工期限	令和7年2月28日
延長の日数	150日（令和7年7月31日まで）
延長の理由	① 鉄骨部材他、建設資材の調達が困難な状況になったため。 ② 計装制御盤内の部材及びケーブル関連資材の調達が困難な状況となったため。



葉山町クリーンセンター再整備工事

本工事費種別明細書

(当初設計)

共和化工株式会社 関東支店

## 本工事費種別明細書

( 01 )

工種別	工事細別	名 称	単 位	数 量	金 額		特 殊 製 品		積算根拠
					令和4年度出来高 全体金額	令和5年度出来高 令和6年度出来高	令和4年度出来高 全体金額	令和5年度出来高 令和6年度出来高	
	I. 生ごみ資源化処理施設工事		式	1.0	0 387,779,000	0 387,779,000	0 309,007,000	0 309,007,000	
	II. サテライトセンター工事		式	1.0	0 59,244,000	0 59,244,000	0 37,433,000	0 37,433,000	
	III. 各種ストックヤード工事		式	1.0	0 65,999,000	13,191,000 52,808,000	0 34,259,100	6,283,100 27,976,000	
	IV. 管理棟工事		式	1.0	0 243,903,000	15,335,000 228,568,000	0 173,022,000	14,533,000 158,489,000	
	V. 既施設設解体工事		式	1.0	326,521,000 394,517,000	34,511,000 33,485,000	419,860 419,860	0 0	
	VI. 土木造成工事		式	1.0	1,519,000 38,491,000	7,814,000 29,158,000	1,338,800 13,475,800	4,984,000 7,153,000	
P.		(直接工事費計)			328,040,000 1,189,933,000	70,851,000 791,042,000	1,758,660 567,616,760	25,800,100 540,058,000	
B.	VII. 共通仮設費	(3.45%)	式	1.0	11,049,000 41,108,000	2,386,000 27,673,000	— —	— —	別紙経費計算参照
C.	純工事費	直接工事費+共通仮設費			339,089,000 1,231,041,000	73,237,000 818,715,000			
D.	VIII. 現場管理費	(5.71%)	式	1.0	25,364,000 70,280,000	4,318,000 40,598,000	— —	— —	別紙経費計算参照
E.	IX. 備品等		式	1.0	0 7,057,000	0 7,057,000	— —	— —	
F.	工事原価	純工事費+現場管理費+備品			364,453,000 1,308,378,000	77,555,000 866,370,000			
G.	X. 一般管理費	(10.06%)	式	1.0	37,882,000 131,622,000	8,033,000 85,707,000	— —	— —	別紙経費計算参照
H.	工事価格	工事原価+一般管理費	式	1.0	402,335,000 1,440,000,000	85,588,000 952,077,000	— —	— —	
I.	消費税	10%	式	1.0	40,233,500 144,000,000	8,558,800 95,207,700	— —	— —	
J.	工事費		式	1.0	442,568,500 1,584,000,000	94,146,800 1,047,284,700	— —	— —	

葉山町クリーンセンター再整備工事

本工事費種別明細書  
(設計変更)

共和化工株式会社 関東支店

## 本工事費種別明細書

( 01 )

工種別	工事細別	名称	単位	数量	金額		特殊製品		積算根拠
					令和4年度出来高 全体金額	令和5年度出来高 令和6年度出来高	令和4年度出来高 全体金額	令和5年度出来高 令和6年度出来高	
	I. 生ごみ資源化処理施設工事		式	1.0	0 484,495,000	0 484,495,000	0 400,706,000	0 400,706,000	
	II. サテライトセンター工事		式	1.0	0 59,244,000	0 59,244,000	0 37,433,000	0 37,433,000	
	III. 各種ストックヤード工事		式	1.0	0 75,198,000	13,191,000 62,007,000	0 39,207,100	6,283,100 32,924,000	
	IV. 管理棟工事		式	1.0	0 240,886,000	15,335,000 225,551,000	0 172,383,000	14,533,000 157,850,000	
	V. 既設施設解体工事		式	1.0	326,521,000 440,574,000	34,511,000 79,542,000	419,860 419,860	0 0	
	VI. 土木造成工事		式	1.0	1,519,000 43,991,000	7,814,000 34,658,000	1,338,800 13,475,800	4,984,000 7,153,000	
P.		(直接工事費計)			328,040,000 1,344,388,000	70,851,000 945,497,000	1,758,660 663,624,760	25,800,100 636,066,000	
B.	VII. 共通仮設費	(3.42%)	式	1.0	10,977,000 46,018,000	2,369,000 32,672,000	— —	— —	別紙経費計算参照
C.	純工事費	直接工事費+共通仮設費			339,017,000 1,390,406,000	73,220,000 978,169,000			
D.	VIII. 現場管理費	(5.65%)	式	1.0	25,359,000 78,519,000	4,316,000 48,844,000	— —	— —	別紙経費計算参照
E.	IX. 備品等		式	1.0	7,564,000	7,564,000	— —	— —	
F.	工事原価	純工事費+現場管理費+備品			364,376,000 1,476,489,000	77,536,000 1,034,577,000			
G.	X. 一般管理費	(10.06%)	式	1.0	37,959,000 148,511,000	8,052,000 102,500,000	— —	— —	別紙経費計算参照
H.	工事価格	工事原価+一般管理費	式	1.0	402,335,000 1,625,000,000	85,588,000 1,137,077,000	— —	— —	
I.	消費税	10%	式	1.0	40,233,500 162,500,000	8,558,800 113,707,700	— —	— —	
J.	工事費		式	1.0	442,568,500 1,787,500,000	94,146,800 1,250,784,700	— —	— —	

# 葉山町クリーンセンター再整備工事

本工事費種別明細書

(スライド後)

共和化工株式会社 関東支店



## 本工事費種別明細書

( 01 )

工種別	工事細別	名称	単位	数量	金額		特殊製品		積算根拠
					令和4年度出来高 全体金額	令和5年度出来高 令和6年度出来高	令和4年度出来高 全体金額	令和5年度出来高 令和6年度出来高	
	I. 生ごみ資源化処理施設工事		式	1.0	0 722,698,000	0 722,698,000	0 625,036,000	0 625,036,000	
	II. サテライトセンター工事		式	1.0	0 85,276,000	0 85,276,000	0 60,316,000	0 60,316,000	
	III. 各種ストックヤード工事		式	1.0	0 95,492,000	13,191,000 82,301,000	0 54,799,100	6,283,100 48,516,000	
	IV. 管理棟工事		式	1.0	0 353,835,000	15,335,000 338,500,000	0 270,958,000	14,533,000 256,425,000	
	V. 既設施設解体工事		式	1.0	326,521,000 448,758,000	34,511,000 87,726,000	419,860 419,860	0 0	
	VI. 土木造成工事		式	1.0	1,519,000 45,273,000	7,814,000 35,940,000	1,338,800 13,982,800	4,984,000 7,660,000	
P.		(直接工事費計)			328,040,000 1,751,332,000	70,851,000 1,352,441,000	1,758,660 1,025,511,760	25,800,100 997,953,000	
B.	VII. 共通仮設費	(3.35%)	式	1.0	10,803,000 58,701,000	2,333,000 45,565,000	— —	— —	別紙経費計算参照
C.	純工事費	直接工事費+共通仮設費			338,843,000 1,810,033,000	73,184,000 1,398,006,000			
D.	VIII. 現場管理費	(5.31%)	式	1.0	25,346,000 96,181,000	4,314,000 66,521,000	— —	— —	別紙経費計算参照
E.	IX. 備品等		式	1.0	0 16,765,000	0 16,765,000	— —	— —	
F.	工事原価	純工事費+現場管理費+備品			364,189,000 1,922,979,000	77,498,000 1,481,292,000			
G.	X. 一般管理費	(10.04%)	式	1.0	38,146,000 193,021,000	8,090,000 146,785,000	— —	— —	別紙経費計算参照
H.	工事価格	工事原価+一般管理費	式	1.0	402,335,000 2,116,000,000	85,588,000 1,628,077,000	— —	— —	
I.	消費税	10%	式	1.0	40,233,500 211,600,000	8,558,800 162,807,700	— —	— —	
J.	工事費		式	1.0	442,568,500 2,327,600,000	94,146,800 1,790,884,700	— —	— —	

# 提出書類リスト

## 1. 工事内訳書

- (1) 工事内訳書 (当初)
- (2) 工事内訳書 (設計変更)
  - 1. 工事内訳書
  - 2. 根拠資料
- (3) 工事内訳書 (物価スライド)
  - 1. 工事内訳書
  - 2. 単価根拠資料/見積書

## 2. 実施設計図書

実施設計図書 (1/2)

実施設計図書 (2/2)

別冊

構造計算書-1

構造計算書-2

実施設計図面

積算数量算出書 (建築工事-1)

積算数量算出書 (建築工事-2)

積算数量算出書 (その他工事)

単価根拠資料/見積書

## 3. 工事工程表

## 4. 生ごみ資源化処理施設に係る書面

試運転・性能試験要領書

運転マニュアル

培地搬入計画書

## 5. 工期延長申請書