

臨御橋架け替えプロジェクトの経緯

- 平成 31 年 2 月上旬 臨御橋架け替えプロジェクトの準備開始
・ 寄附募集やHP掲載、ポスター等の準備
- 平成 31 年 3 月 5 日 第 1 回定例会（議員懇談会）に資料提出
「臨御橋の架け替えについて」
・ 臨御橋の架け替え（現況と同じ形態で再建）
・ 概算費用 2 億円をふるさと納税で募ること
- 平成 31 年 3 月 29 日 臨御橋周辺及び海岸の清掃活動
・ 一色第 3、4、5 町内会及び下山口町内会と一緒に清掃を行った。
- 平成 31 年 4 月 1 日 臨御橋架け替えプロジェクト始動
・ 寄附金募集開始
- 令和元年 8 月 調査基本設計業務委託
～
令和 2 年 10 月
・ 架け替えのための調査及び基本設計
- 令和 3 年 10 月 第 3 回定例会（議員懇談会）に資料提出
「臨御橋の現状、県土木との協議結果、目指す工事内容について」
- 令和 4 年 3 月 橋梁詳細設計業務委託
～
令和 4 年 8 月
・ 工事車両及び工事部材等搬入路調査
- 令和 4 年 12 月 神奈川県横須賀土木事務所に工事工法について相談
・ 民間コンサルタント業者等へ相談、とのアドバイスを受ける。
- 令和 5 年 1 月 民間コンサルタント業者へ相談
・ 橋桁内部状態が把握できないと工法が検討できない、との回答
・ 橋桁内部状態調査について見積依頼（4 月に見積提出あり）
- 令和 5 年 5 月 神奈川県横須賀土木事務所に経過及び内部状態調査の実施を報告
- 令和 5 年 6 月 第 2 回定例会
・ 橋桁内部状態調査及び状態評価業務委託の補正予算を上程

令和5年12月 第4回定例会
・補修・補強方針整理業務委託の補正予算を上程

令和6年2月 第1回定例会
・補修・補強方針整理業務に係る地質調査業務委託の補正予算を上程

令和6年10月 第3回定例会
・補修補強予備設計及び詳細設計業務委託の補正予算を上程

年度	名称	工期	契約額(税込)
平成27年度	橋梁点検業務(※)		¥1,825,200
令和元～2年度	基本設計業務	R1.8.9～R2.9.30	¥10,857,000
令和3～4年度	搬入路可能性調査業務	R4.3.9～R8.12	¥2,411,420
令和5～6年度	橋桁内部状態調査業務	R5.7.24～R5.11.10	¥2,915,000
	橋桁内部状態評価業務	R5.7.28～R6.1.26	¥2,420,000
	方針整理業務追加	R5.12.21～R6.3.29	¥6,810,100
	地質調査業務追加	R6.3.22～R6.9.30	¥7,260,000
令和6～7年度	予備設計及び詳細設計業務	R6.11.27～R8.3.16	¥43,450,000
合計			¥77,948,720

※橋梁定期点検はみそぎ橋の点検も含んだ金額

臨御橋架け替えプロジェクト寄付額（令和7年8月31日現在）

265,149,887円