

臨御橋架け替えプロジェクトの経緯

- 平成 31 年 2 月上旬 臨御橋架け替えプロジェクトの準備開始
・ 寄附募集やHP掲載、ポスター等の準備
- 平成 31 年 3 月 5 日 第 1 回定例会（議員懇談会）に資料提出
「臨御橋の架け替えについて」
・ 臨御橋の架け替え（現況と同じ形態で再建）
・ 概算費用 2 億円をふるさと納税で募ること
- 平成 31 年 3 月 29 日 臨御橋周辺及び海岸の清掃活動
・ 一色第 3、4、5 町内会及び下山口町内会と一緒に清掃を行った。
- 平成 31 年 4 月 1 日 臨御橋架け替えプロジェクト始動
・ 寄附金募集開始
- 令和元年 8 月 調査基本設計業務委託
～
令和 2 年 10 月
・ 架け替えのための調査及び基本設計
- 令和 3 年 10 月 第 3 回定例会（議員懇談会）に資料提出
「臨御橋の現状、県土木との協議結果、目指す工事内容について」
- 令和 4 年 3 月 橋梁詳細設計業務委託
～
令和 4 年 8 月
・ 工事車両及び工事部材等搬入路調査
- 令和 4 年 12 月 神奈川県横須賀土木事務所に工事工法について相談
・ 民間コンサルタント業者等へ相談、とのアドバイスを受ける。
- 令和 5 年 1 月 民間コンサルタント業者へ相談
・ 橋桁内部状態が把握できないと工法が検討できない、との回答
・ 橋桁内部状態調査について見積依頼（4 月に見積提出あり）
- 令和 5 年 5 月 神奈川県横須賀土木事務所に経過及び内部状態調査の実施を報告
- 令和 5 年 6 月 第 2 回定例会
・ 橋桁内部状態調査及び状態評価業務委託の補正予算を上程

- 令和5年12月 第4回定例会
・補修・補強方針整理業務委託の補正予算を上程
- 令和6年2月 第1回定例会
・補修・補強方針整理業務に係る地質調査業務委託の補正予算を上程
- 令和6年10月 第3回定例会
・補修補強予備設計及び詳細設計業務委託の補正予算を上程
- 令和8年2月 2月定例会議
・補修補強工事の当初予算を上程
- 令和8年6月 6月定例会議
・補修補強工事に係る工事請負契約の締結議案を上程

| 年度 | 名称 | 工期 | 契約額(税込) |
|---------|--------------|------------------|--------------------|
| 平成27年度 | 橋梁点検業務(※) | | ¥1,825,200 |
| 令和元～2年度 | 基本設計業務 | R1.8.9～R2.9.30 | ¥10,857,000 |
| 令和3～4年度 | 搬入路可能性調査業務 | R4.3.9～R8.12 | ¥2,411,420 |
| 令和5～6年度 | 橋桁内部状態調査業務 | R5.7.24～R5.11.10 | ¥2,915,000 |
| | 橋桁内部状態評価業務 | R5.7.28～R6.1.26 | ¥2,420,000 |
| | 方針整理業務追加 | R5.12.21～R6.3.29 | ¥6,810,100 |
| | 地質調査業務追加 | R6.3.22～R6.9.30 | ¥7,260,000 |
| 令和6～8年度 | 予備設計及び詳細設計業務 | R6.11.27～R8.6.30 | ¥43,450,000 |
| 合計 | | | ¥77,948,720 |

※橋梁定期点検はみそぎ橋の点検も含んだ金額

臨御橋架け替えプロジェクト寄付額（令和8年4月末日時点）

334,990,887円