

クリーンセンター再整備工事の協議の経過報告

1 前回クリーンセンター再整備に関する特別委員会（9月1日）以降の経緯

日付	内容
9月1日（月）	クリーンセンター再整備工事に関する特別委員会
9月2日（水）	共和化工(株)副社長、常務来庁 請負残金支払い及び引渡しの確認
9月11日（金）	7月24日付け共和化工(株)より11日の協議に対する回答書 【別添1】について回答

令和 7 年 9 月 11 日

共和化工株式会社
関東支店長 高田真人 様

葉山町環境部長



設計変更に伴う金額増減協議について

令和 7 年 7 月 24 日付け「葉山町クリーンセンター再整備工事 設計変更等について」について回答します。

設計変更に伴う金額増減に関する本町の基本的な考え方については、令和 7 年 7 月 11 日協議の際に説明したのから何ら変更はありません。

1 設計変更部分の減額について

2 解体撤去工事の追加（アスベスト）による増額の項目査定

☐ 令和 7 年 7 月 11 日に示したとおりです。

3 解体撤去工事の追加（地中障害物）による増額の項目査定

☐ 令和 7 年 7 月 11 日に示したとおりです。

4 ブロック積擁壁の追加変更による増額の項目査定

☐ 令和 7 年 7 月 11 日に示したとおりです。

5 (2) 資源物棟建築面積の変更の項目査定

☐ 令和 7 年 7 月 11 日に示したとおりです。

汚染土処分について

☐ 令和 7 年 9 月 1 日に汚染土処分に係るマニフェストの提出により処理量が確定出来ましたので、追加請求額のとおりとします。

2 物価スライドによる追加変更について

☐ 増減工事協議の確定をもって協議するものと認識しております。

事務担当は、クリーンセンター所長 角田
〒240-0112 三浦郡葉山町堀内 2286 番地
TEL : 046-876-1153
FAX : 046-876-1860
E-mail : kcp@hayama.kanagawa.jp