

町道牛ヶ谷・戸根山線舗装復旧工事の契約変更について

令和 8 年 2 月に発生したアメリカイラン紛争に起因する原油輸入の不安定化による影響で原材料価格が上昇していることから、葉山町標準工事請負契約約款第 25 条第 6 項に規定する「物価スライド条項」の「インフレスライド」により算定した増額スライド額に基づき、契約額を増額変更するものです。

(単位：円、税込)

工事名称	町道牛ヶ谷・戸根山線舗装復旧工事		
工期（履行期間）	令和 8 年 2 月 9 日から 令和 8 年 7 月 31 日まで		
物価スライド基準日	令和 8 年 4 月 8 日		
変更前の契約額（請負代金額）	①		76,835,000
出来高部分に相当する額	②		4,034,800
請負代金額から出来高部分に相当する額を控除した額 ①－②	P 1		72,800,200
変動後（物価スライド基準日）の賃金又は物価を基礎として算出した上記 P 1 に相当する額	P 2		79,692,800
増額スライドの基礎となる額 P 2－P 1	③		6,892,600
受注者負担額 P 1×1.0%	④		728,002
受注者負担分差引後の増額スライド額 （増額変更する額） ③－④	S 増		6,164,598
変更後の契約額 ①＋S 増	⑤		82,999,598

工事請負変更仮契約

契約の相手方	有限会社 小川工房
契約締結日	令和 8 年 4 月 27 日

## 町道牛ヶ谷・戸根山線舗装復旧工事概要

### 1 工 期

契約日から令和8年7月31日まで

### 2 改修内容

令和7年7月31日に「クリーンセンター再整備工事」が完了したことにより、令和3年度に実施した「クリーンセンター下水道工事」において仮復旧としていた舗装箇所について、舗装の本復旧工事を実施する。

### 3 工事概要

舗装打換工

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| (1) 不陸整正 補足材 RM-40 厚 0～4 cm          | A=2894.4 m <sup>2</sup> |
| (2) 基層アスファルト 再生粗粒 20mm 厚 5 cm        | A=2218.9 m <sup>2</sup> |
| (3) 表層アスファルト 再生密粒 13mm 厚 5 cm        | A=2218.9 m <sup>2</sup> |
| (4) 基層コンクリート 大粒径混合物改質Ⅱ 厚 15cm        | A=648.0 m <sup>2</sup>  |
| (5) 表層コンクリート 密粒ギャップ 13mm 改質Ⅱ型 厚 5 cm | A=648.0 m <sup>2</sup>  |
| (6) 縁石工、区画線工、仮設工                     | 各 1.0 式                 |